

施工チェックリスト 重要（記入必須）

設置・配線工事後の確認・記入事項

簡易施工マニュアルに沿って設置・配線工事を行った後、以下の項目を確認・記入してください。
外部発電用電流センサの設置、または分岐計測用電流センサの設置が必要な場合は、施工・保守マニュアル（5371793-9）の施工チェックリストをご利用下さい。

施工日	年	月	日	工事担当	
システムメーカー					

No.	確認項目	確認・記入内容			
1	買取方式	<input type="checkbox"/> 余剰買取	<input type="checkbox"/> 全量買取		
2	主幹用電流センサの設置	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし		
3	電流センサの設置方向の確認	主幹用電流センサを設置した場合は、電流センサの設置方向を確認してください。詳しくは、簡易施工マニュアルの「主幹用電流センサの設置」をお読みください。 <input type="checkbox"/> 確認済			
4	パワーコンディショナ情報				
	設置台数	台			
	パワーコンディショナのユニット No.、形式、製造番号、終端抵抗の設定をご記入ください。				
	計測ユニットから近い順に	ユニット No.	形式	製造番号	終端抵抗の設定※
					終端抵抗 1 終端抵抗 2
	1 台目（計測ユニットと接続）				
	2 台目				
	3 台目				
4 台目					
5 台目					
6 台目（計測ユニットから最遠）					
※ 設定方法について詳しくは、簡易施工マニュアルの「パワーコンディショナの配線・設定」をお読みください。					

初期設定後の確認・記入事項

初期設定を行った後、以下の項目を確認・記入してください。

設定日	年	月	日	設定担当	
-----	---	---	---	------	--

確認項目	確認・記入内容
初期設定の完了	詳しくは簡易施工マニュアル（5371831-5）をお読みください。 <input type="checkbox"/> 完了

品番 5372697-0 A

